

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 24 日

星期: 一

天气: 多云

气温: 25/18

工程名称: 平宁满族乡2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	监理检查干沟光村, 灌溉结束, 等待支架到货安装 骡子沟开始灌溉 80 眼 头道沟施工机械已到位 苏家店干沟门杆 钻孔 300 眼	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	河北力能新能源有限公司	骡子沟: 装载机 3 台, 施工人员 25 人 头道沟: 施工人员 10 人 苏家店干沟门杆 钻孔机 1 台
其 它 事 项	中秋节: 业主设宴招待: 监理、及各分包方	
本日现场监理人员 秦 裕 丰		
记录人: 秦 裕 丰		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

