

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 25 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 25/19

工程名称: 阜宁溧水自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	骡子沟灌排 450 眼 0.3 MW, 校正、灌浆、震捣、符合施工要求。 头道沟接施工电源、调整设备、清理排孔内积水和淤泥 苏家庄干沟门村钻孔 500 眼。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北 力能新 能源有 限公司	骡子沟: 装载机 3 台、施工人员 26 人 头道沟: 施工人员 12 人 苏家庄干沟门村: 钻孔机 1 台、施工 3 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员 索新军		
记录人 索新军		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建