

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 9月 25日

天气: 阴

星期: 二

气温: 22-6℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	到施工2现场查看施工情况。 五队外村有个别施工2人员没有佩戴安全带。还有人 在现场抽烟。要求总包方加强现场的安全教育。 杜绝此类事情再次发生。 头号园子村。现场浇筑桩基础。要求做好 防冻措施。	
施 工 情 况	施 工 单 位 河 北 力 能	施 工 内 容 及 进 度 头号园子村(天合) 18人浇筑桩基础 五队外村 24人浇筑桩基础。 大河东村 4人打洞孔。3人定点放线。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		段光林
记录人: 段光林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

