

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 27 日

星期: 一

工程名称: 中利河北力能新能源有限公司2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

天气: 多云/阴
气温: 27/18

监
理
工
作
情
况

骡子沟搬家至小店子村。

监理工作检查头道沟村。抗位尺寸准确, 浇抗震
捣, 混凝土C30配比牌悬挂, 符合施工规范, 今日浇抗
数量120个, 0.087MW

干沟门打孔遇石头受阻, 已完成0.5MW

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中利
河北
力能新
能源有
限公司

骡子沟: 搬家 16人 汽车2辆

头道沟: 浇抗施工人员 18人。

干沟门: 钻孔机 1台

其
它
事
项

天气不好, 监理督促施工方注意施工质量和安全。

本日现场监理人员

李书平

记录人

李书平

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建