

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 26 日

星期: 三

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批贫困村光伏扶贫电站项目

天气: 多云
气温: 25/19

监 理 工 作 情 况	监理工作检查头道沟、因机械故障浇筑120个, 干沟门打孔500个 骡子沟浇筑结束,686个,0.5MW。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	中利 河北 力能新 能源有 限公司	骡子沟:装载机3台,施工人员 25人 头道沟: 施工人员 16人 干沟门: 打孔机1台
其 它 事 项		
本日现场监理人员 秦祥宇		
记录人: 秦祥宇		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

河北省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建