

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 28 日

星期: 五

工程名称: 丰宁满族自治县2018年第一批村级光伏扶贫电站项

天气: 阴/有雨

气温: 18/2

监 理 工 作 情 况	大雨后的早上, 监理检查头道沟, 桩孔内无积水, 无塌方, 浇筑拆模后, 表面平整, 抗体光滑, 符合设计要求。今日浇筑65个。 检查小庙子村, 搬来的机械设备已安装完成, 因下雨无法施工。 检查红石砬村, 防雨接地发现接地极数量于图纸不符, 监理以责令施工方纠正, 并加快进度。	
施 工 情 况	施工单位 中利河北力能新能源有限公司	施 工 内 容 及 进 度 头道沟, 施工人员 18人 小庙子村, 设备安装人员 8人 红石砬村, 电气施工人员 8人
其 它 事 项	公司分管副总和监理部领导冒雨检查, 干沟尧、头道沟等施工现场, 并对工程质量和进度提出很高要求。	
本日现场监理人员: 秦福平		
记录人: 秦福平		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建