

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 29 日

天气: 多云小雪

星期: 三

气温: 16/3

工程名称: 阜宁县农村电网改造升级工程

监
理
工
作
情
况

红石镇村防雨接地环网申请报验、监理检查、沟深度、焊接长度、防腐、符合设计要求、同意隐蔽。

平沟门、木桩子、头道沟、因天气无法施工。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中利
河北
旭能新
能源有
限公司

其
它
事
项

由于最近天气不稳定,时有下雪可能,监理责令施工方,要在混凝土里加防冻剂,以防止冻害发生。

本日现场监理人员

秦福章

记录人

秦福章

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建