

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018年 9月 29日

天气: 晴转雨

星期: 六

气温: 16-3

工程名称: 丰宁县村级光伏电站扶贫项目

|                            |                                                                                                         |                                                                          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>因天气原因 现场施工进度缓慢。</p> <p>现场查看施工情况:</p> <p>大河东村因一台打孔机机械故障, 所以现场就一台钻机工作。</p> <p>学堂营村继续打孔, 浇筑。</p>        |                                                                          |
| 施<br>工<br>情<br>况           | <p>施工单位</p> <p>河北水利993</p>                                                                              | <p>施工内容及进度</p> <p>2人大河东村打孔。</p> <p>4人整理现场物料为浇筑做准备</p> <p>18人学堂营村浇筑基础</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           | <p>天合项目, 小北沟村, 留子号村浇筑完成 学堂营村完成80%。</p> <p>其他项目待开工, 十号村, 大西沟村, 石板棚村, 南园子村, 老羊圈村, 大下营村, 喇嘛林漫草村, 元山子村。</p> |                                                                          |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                         | 段光林                                                                      |
| 记录人: 段光林                   |                                                                                                         | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):                                                     |

