

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 10月 1日

天气: 晴

星期: 一

气温: 17-4℃

工程名称: 丰宁县村级光伏电站扶贫项目

监 理 工 作 情 况	到施工现场检查施工情况: 大洲东村所筑立柱基础、前层, 左右尺寸不符合设计要求 以通知总包, 责令整改到位, 自检合格后通知监理单位复检 部分施工人员没有佩戴安全帽。 现场浇筑基础后, 没有做好防冻措施, 责令总包单位立即整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	洲 北 力 能	学崖营村浇筑完成。(2台), 明日准备大西沟村。 大洲东村 12人浇筑立柱基础, 5人配合搅拌混凝土。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		段光林
记录人: 段光林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

