

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 3 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 26-32

工程名称: 丰宁县农村饮水安全工程

监 理 工 作 情 况	到天合项目大西沟村进行巡视检查, 施工人员在浇筑基础立柱时, 孔边浮土没有清理导致流入孔内, 要求施工人员浇筑前清理干净。 大河东浇筑立柱基础。	
施 工 情 况	施工单位 洲 北 力 能	施工内容及进度 14人 大西沟浇筑立柱基础 12人 大河东浇筑立柱基础 5人 配合搅拌混凝土。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		段光林
记录人: 段光林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建