

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 4 日

天气: 晴
气温: 25/4

星期: 四
工程名称: 丰宁满族自治县2018年第一批村级光伏扶贫电站项目

监
理
工
作
情
况

红石强村 防雹接地环网施工
头道沟村 浇筑完成 0.48 MW.
小庙子村 浇筑完成 0.5 MW 结束。
干沟门 打桩 1100 个, 0.92 MW。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中利
河北
力能新
能源有
限公司

红石强村	施工人员	6 人
头道沟	浇筑	18 人
小庙子	浇筑	25 人
干沟门	施工人员	16 人

其
它
事
项

本日现场监理人员

秦 韵 丰

记录人: 秦 韵 丰

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建