

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 5 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 22-31

工程名称: 丰宁县村级光伏电站扶贫项目

监 理 工 作 情 况	施工现场查看施工进展及文明施工情况。 搅拌机坏了一台,由于镇上买不到配件,故今日只有一台搅拌机施工。 浇筑立柱基础不及时,部分场地没有清理干净,要求总包单位,严把质量关。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	洲 北 力 能	12人浇筑立柱基础 5人搅拌碎石 2人钻孔 2人定点放线
其 它 事 项		
本日现场监理人员	段光林	
记录人: 段光林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

