

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 5 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 22/13

工程名称: 丰宁满族自治县2018年贫困村光伏扶贫电站项目

监
理
工
作
情
况

头道沟浇筑完成687个,0.5MW支架到货,由于沟光组协调运到头道沟。红石砬光伏电缆放线。

干沟门打孔1394个1MW,浇筑受阻,由于破地陡峭,抗位无法计算,监理联系总包尽快处理。

监理检查大营子村光伏区时发现,焊接件防腐不合格,接地扁铁不垂直,无标识漆,光伏电缆无号套管,已责令施工方整改。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

头道沟 施工人数 18人
红石砬 电气施工人数 8人
干沟门 施工人数 20人

其
它
事
项

头道沟铝件支架到货0.5MW,现场检验,无划痕,无损伤,表面光滑,符合要求,准许进场。

本日现场监理人员 秦福平

记录人 秦福平

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

