

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 6 日

星期: 六

天气: 阴

气温: 14-0℃

工程名称: 丰宁县村级光伏电站扶贫项目

监
理
工
作
情
况

到冒哈气村查看施工情况, 现场施工人员能自觉佩戴安全帽, 基础也能做好防冻措施。
五员外村早上到大河东拉材料, 组件已到现场。
下午因材料还没送到, 故下午无人施工。

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

河
北
力
能

大河东 12 人浇筑立柱基础, 5 人搅拌砼, 2 人一台钻机钻孔, 2 人定点放线。
冒哈气村 14 人浇筑立柱基础。

其
它
事
项

本日现场监理人员

段光林

记录人: 段光林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建