

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 7 日

星期: 日

天气: 晴

气温: 16-2

工程名称: 中利河北力第新能源有限公司

监
理
工
作
情
况

1. 小坝子 沙陀村 浇筑基础沉台 165 个, 完成 0.1 MW。
2. 红石碛光伏电站放线。
3. 头道沟支架组装。
4. 干沟门 浇筑 230 个, 完成 0.15 MW。

施
工
情
况

施工单位

中利
河北
力第新
能源有
限公司

施 工 内 容 及 进 度

沙陀村:	浇筑施工人员	15 人	装载机 1 台
红石碛:	电气施工人员	6 人	
头道沟:	施工人员	18 人	
干沟门	浇筑施工人员	9 人	装载机 3 台

其
它
事
项

监理督促各施工点抢抓时间, 抓紧施工。

本日现场监理人员

秦福章

记录人: 秦福章

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版承

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建