

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 7 日

星期: 日

天气: 晴
气温: 15-22

工程名称: 丰宁县村级光伏电站扶贫项目

监 理 工 作 情 况	因本地天气已进入霜冻状态,要求总包单位. 做好基础的防冻措施,以免造成基础强度不够 不能满足设计要求.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河 北 力 能	10人浇筑立柱基础. 3人搅拌砼. 2辆铲车运送砼. 1台挖机开挖基础沟 2台铲机正在修理.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	段光林	
记录人: 段光林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

