

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 8 日

天气: 晴

星期: 一

气温: -2-15℃

工程名称: 丰宁县村级光伏电站扶贫项目

监
理
工
作
情
况

到现场查看施工质量及进度,
由于钻机二台前两天坏了, 今日只修好一台, 造成
打孔进度跟不上浇筑进度.
部分基础由于这两天霜冻, 总包没有即时做好
保温工作, 造成冻胀, 故要求总包单位, 敲掉, 重新
浇筑.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

洲
北
力
能.

10人浇筑立柱基础,
3人搅拌砼, 2辆铲车运送砼,
1台挖机挖基础沟,
1台钻机打孔.

其
它
事
项

本日现场监理人员

段兴林

记录人:

段兴林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建