

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 9 日

天气: 多云/晴

星期: 二

气温: 11/-2

工程名称: 丰县满族乡2018年第一批村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 小坝子乡、沙胎子村 浇桩基础沉台310个,完成0.2MW。 2. 头道沟支架组装。 3. 红石砬光伏电缆放线。 4. 小庙子村三角支架安装. 40个 5. 干沟门灌桩 650个	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中利 河北 力能新 能源有 限公司	小坝子施工人员 18人 装载机 1台 红石砬施工人员 6人 小庙子施工人员 25人 装载机 1台 挖机 1台 干沟门施工人员 11人 装载机 3台 打桩机 1台
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 秦福章		
记录人: 秦福章		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

