

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 10 日

天气: 多云
气温: 12/-4

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批农村电网巩固提升工程

监 理 工 作 情 况	1. 沙驼子基础浇筑140个,完成0.3MW,二次浇筑完成120个 2. 红石砬村 直拉光伏电缆敷设。 3. 头道沟村: 三角支架安装85个,组件板到货1车32箱 4. 小庙子村: 三角支架安装结束,完成0.5MW。 5. 干沟门村: 浇筑120个 6. 外沟门村: 钻孔, 600个 7. 骡子沟村: 组件板到货一车32箱 三角支架安装。 8. 干沟光村: 组件板到货一车32箱	
施 工 情 况	施工单位 中利河北力能新能源有限公司	施 工 内 容 及 进 度 沙驼子村: 施工人员 15人, 装载机 1台 红石砬村: 施工人员 6人, 头道沟村: 111111 12人, 小庙子村: 111111 42人, 装载机 1台, 挖机 1台 干沟门村: 111111 1人 装载机 3台, 外沟门村: 钻孔机 1台。
其 它 事 项	自治气象台继续发布大风蓝色预警信号,未来24小时内我县将出现大风天气影响,请各施工单位做好防范准备。	
本日现场监理人员: 李鹤章		
记录人: 李鹤章		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建