

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 10 日

星期: 三

天气: 多云

气温: 14-12℃

工程名称: 丰宁县村级光伏电站扶贫项目

监
理
工
作
情
况

张同县扶贫办领导查看施工现场。
石板沟村要求总包单位, 冬季施工时注意做好防冻措施, 确保工程质量。
大河东村, 要求按照图设计图纸施工, 遇到问题要及时沟通, 尽快拿出解决方案, 确保工期如期完成。

施工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

洲
北
力
能

石板沟(文台) 村 10人浇筑桩基砼.. 2人搅拌砼。
2人电钻打桩。
大河东村 6人安装互螺 6人浇筑砼基座 2辆运输车
运送砼。一台电钻打桩。一台挖机挖基座坑。

其
它
事
项

大河东到组件4车

本日现场监理人员

张光林

记录人:

张光林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建