

监 理 日 志 ()

日期: 2018年10月11日

星期: (三)

天气: 晴

气温: 2-12

工程名称: 丰宁县农村光伏电站扶贫项目

监 理 工 作 情 况	县扶贫班领导到项目巡视。 要求总包单位尽快, 加派人手, 以免耽误工期。 施工2质量要做好。现场安全措施, 严防森林防火 要做好。 组件到货1车。	
施 工 情 况	施工单位 河北力能	施工内容及进度 大河东村 6人浇筑 4人搅拌砼 4组装友架。 1 挖机开挖场区接地沟。 1 挖机开挖机座基础坑。 2台钻孔机维修中。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		段光林
记录人:	段光林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建