

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 13 日

星期: 六

工程名称: 丰宁满族自治县2018年第一批村级光伏扶贫电站项目

天气: 晴
气温: 19/-1

监
理
工
作
情
况

1. 头道沟檩条完成 15 组, 预计明天完成全部
2. 干沟门浇筑结束.
3. 沙驼子基础沉台完成 582 个
4. 小庙子因施工人员闹事, 未完工.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

头道沟施工人员 15 人
干沟门施工人员 15 人、装载机 1 台
沙驼子施工人员 18 人 装载机 1 台

其
它
事
项

干沟门浇筑结束。

本日现场监理人员: 李福年

记录人: 李福年

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建