

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 14 日

星期: 六

工程名称: 丰宁满族自治县2018年第一批村级光伏扶贫电站项目

天气: 晴
气温: 20/0

监 理 工 作 情 况	1. 沙驼子村: 基础沉台浇灌完成, 二次浇筑150个, 角架安装20个 2. 干沟门村的施工设备运到外沟门, 明天浇筑 3. 丰房村 打孔结束, 完成0.5MW 4. 富二营村基础沟坑位放线	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度 沙驼子村: 施工人员 16人 干沟门村: 设备搬运人员 18人 头道沟 施工人员 12人 富二营村: 施工人员 3人
其 它 事 项	沙驼子村、基础浇筑完成。海子沟基础沟开挖结束。 丰房村打孔结束	
本日现场监理人员: 袁福年 记录人: 袁福年 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):		

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建