

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 15 日

星期: 一

天气: 雨

气温: 17/2

工程名称: 丰宁满族自治县2018年贫困村光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 沙驼子村 因下无法浇筑、回填均平、防雷接地沟开挖、深度符合设计要求。 2. 富二营村 孔位放线、孔深符合要求。688个孔位。 3. 海子沟村基础沟 深度符合要求。688个孔。 4. 头道沟村 檩条安装完成、组件板试安装、明天检验。 5. 外沟门村: 浇筑200个	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	富二营村打桩结束、完成688个孔、0.5MW	
本日现场监理人员: 李树军 记录人: 李树军 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		

