

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 16 日

星期: 二

工程名称: 丰县2018年第一批村组光伏扶贫电站项目

天气: 晴

气温: 17/-3

监 理 工 作 情 况	1. 监理检查沙驼子村浇筑施工, 并抽查桩位尺寸 2.4米×2.4米×3.4米, 符合设计要求, 下午浇筑结束完成0.5MW 2. 外沟门村: 今日浇筑, 200个 3. 头道沟村: 组网板安装, 7组,	
施 工 情 况	施工单位 中利 河北 力能新 能源有 限公司	施 工 内 容 及 进 度 沙驼子村: 施工人员 15人, 装载机1台, 挖机1台 外沟门村: 施工人员 11人 装载机3台 头道沟村: 施工人员 18人.
其 它 事 项	小坝子村, 沙驼子村浇筑结束, 完成0.5MW, 688根桩, 设备搬过。	
本日现场监理人员: 李福平		
记录人: 李福平		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

