

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 16 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 17-30

工程名称: 丰宁县村微光伏电站扶贫项目

监 理 工 作 情 况	大河下虎村浇筑的基础偏差太大(10cm), 要求总包单位现场整改, 以免影响下道工序顺利进行. 羊圈子村一台钻机坏, 正在修理中. 现场三台在工作, 立杆旋, 埋地太深, 影响对穿孔的施工, 要求总包单位后期施工时, 注意调整. 大河东村现场有部分施工人员, 现场抽烟, 安全帽没有正确佩戴.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	河北力能 大河东村 8人安装组件, 24人浇筑砼, 5人配合搅拌砼. 大河下村 10人浇筑砼. 羊圈子村 18人+12人=施工队浇筑砼. 江流箱到货 64台. (5进1出, 3进1出) 钢立柱到货 - 部分	
本日现场监理人员		段光林
记录人: 段光林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

