

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 18 日

星期: 四

天气: 晴

气温: -4℃ - 16℃

工程名称: 丰宁镇村级光伏电站扶贫项目

监
理
工
作
情
况

留子号村立柱做拉拔试验, 现场离站。(液压千斤顶一套, 汽车一辆)

孤石村部分工人没有佩戴安全帽, 少数人现场抽烟。(天合公司管理人员现场抽烟)

部分方正不在同一水平线, 要求总包进行调整。

十号村管理人员现场抽烟。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

河
北
一
能

羊圈子村 4人安装互架, 8人浇筑立柱基础。
孤石村 2台钻机打孔完成500左右, 6人浇筑立柱基础。
十号村 12人浇筑立柱基础, 孔已全部打完。
大河存村 18人浇筑基础, 8人安装组件, 互架。

其
它
事
项

本日现场监理人员

段光林

记录人: 段光林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建