

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 19 日

星期: 五

天气: 晴
气温: 17/-4

工程名称: 平遥县2018年第一批村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 头道沟村: 组件板安装 7 组 2. 沙驼子村: 三角支架安装 226 个 3. 外沟门村: 浇筑 200 个 4. 干沟新村拉拔试验, 抗压 24 千牛, 水平抗拔 10 千牛, 抗拔 12 千牛, 符合设计参数要求。 5. 干沟门拉拔试验, 按预定 100 根需抽验 2 根桩, 水平抗拔 14 千牛, 抗压 50 千牛, 抗拔 14 千牛, 都符合设计参数要求。	
施 工 情 况	施工单位 中利河北力能新能源有限公司	施 工 内 容 及 进 度 头道沟: 施工人员 13 人 沙驼子: 施工人员 18 人 装载机 1 台 外沟门 施工人员 14 人 装载机 3 台
其 它 事 项	拉拔试验后, 监理检查抗体系于地面无裂纹迹象, 合格!	
本日现场监理人员: 李和平 记录人: 李和平 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):		

第五版原

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建