

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 19 日

星期: 五

天气: 11/2

气温: 3-11

工程名称: 丰宁县农村光伏应用站扶贫项目

监 理 工 作 情 况	副施2现场查看,施2质量及进度情况. 现场在浇筑时没有使用振动棒捣固,要求总包单位,停止施2.将振动棒拿过来振捣后(前面浇筑的)才可以浇筑.	
施 工 情 况	施工单位 河 北 力 能	施工内容及进度 大河东村 10人安装组件共25组. 18人浇筑立柱基础 5人搅拌砼. 3人往山上运送材料.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		段光林
记录人: 段光林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

