

监 理 日 志 (

天气: 多云
气温: 16/10

日期: 2018 年 10 月 26 日

星期: 五

工程名称: 于子沟光伏电站2018年第一批并网光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 沙驼子: 支架安装279个, 组件板3组, 防雷环网接地完成 2. 外沟门 浇筑1350个, 完成1MW, 3. 骡子沟: 三角支架完成60个. 4. 头道沟 电池板安装完成0.31MW 5. 干沟尧 支架安装10组。 6. 干沟门 张崇文处 桩孔138个, 完成浇筑680个 7. 辛房村, 浇筑30个, 经检查桩体不符合要求, 现场返工		
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	
	中利 河北 力能新 能源有 限公司	沙驼子 21人 外沟门 12人 骡子沟 8人 头道沟 15人 干沟尧 6人 干沟门张崇文处 22人 辛房村 18人	装载机 1台 装载机 3台, 挖机 1台 装载机 1台 装载机 1台
其 它 事 项	沙驼子组件到货2车, 1300块 0.4MW。		
本日现场监理人员		秦 毅 宇	
记录人 秦 毅 宇		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

第五版

江苏省住房和城乡建设厅



由 扫描全能王 扫描创建