

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 22 日

星期: 一

工程名称: 阜宁县2018年第一批村级光伏扶贫电站项目

天气: 晴
气温: 15/1

监 理 工 作 情 况	1. 骆驼子组件安装4组、电缆3X24+1, 3X7+1, 到货, 2. 外沟门三角支架安装完成, 组件安装4组. 3. 丰房村 浇筑完成600个, 组件到货2车, 共1392块 4. 干沟亮 三角支架完成600个, 组件安装4组 5. 监理复查干沟门工地, 张学文处未施, 正自行整改	
施 工 情 况	施工单位 中利 河北 力第新 能源有 限公司	施 工 内 容 及 进 度 骆驼子 施工人数 21人 装载机 1台 外沟门 20人 丰房村 19人 装载 1台 干沟亮 10人
其 它 事 项		
本日现场监理人员 秦福平		
记录人 秦福平		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版

江苏省住房和城乡建设厅



由 扫描全能王 扫描创建