

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 10月 22日

星期: 一

天气: 多云

气温: 15 - -10

工程名称: 丰宁县村级光伏电站扶贫项目

监
理
工
作
情
况

到天合项目查看施工2质量反馈。
羊圈子村基础浇筑达不到设计要求, 立柱不在同一水平线, 要求总包单位进行整改到位。
大河沟组件安装现场部分工人没有带安全帽, 及部分压块没有安装到位。
孤石施工2人员各别没有佩戴安全帽, 浇筑高度达不到设计要求。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

河
水
力
能

孤石 2组施工队浇筑立柱基础, 2台钻机打孔。
羊圈子村 3台钻机打孔, 2组施工队施工浇筑立柱基础, (8人安装互架,) (2人)
大河东村 11人安装组件, 18人浇筑基础。
5人搅拌砼。

其
它
事
项

大河沟8人安装组件, 预计今日完成。
石板沟开始安装组件。

本日现场监理人员

段光林

记录人: 段光林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建