

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 10 月 23 日

星期: 二

工程名称:

天气: 晴
气温: 3-11
日期: 星期: 工

监
理
工
作
情
况

到现场查看施工2质量情况及施工进度。
昨日安装钢组件, 间距不一致, 甚至钢柱条中露出
没有拧紧, 要求总包单位, 安装好瓦, 自检一遍。
明天天气逐渐转凉, 安装组件人员全部一起配合
浇筑立柱基础。

施
工
情
况

施工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

洲
北
力
能

大河东村 25人浇筑立柱基础。
5人搅拌砼。
钻机空压机坏了, 修理中还剩100个孔左右

其
它
事
项

本日现场监理人员

段光林

记录人: 段光林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建