

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 23 日

星期: 二

工程名称: 中宁港族自治县2018年第一批村级光伏扶贫电站项目

天气: 晴

气温: 16/-3

监
理
工
作
情
况

1. 沙陀子3X240+1电缆线放完, 组件安装9组
2. 辛房村浇筑结束, 共688根完成0.5 MW
3. 外沟门乡, 西营子村支架安装完成, 组件1组
4. 干沟老, 组件安装2组
5. 骡子沟 支架安装完成, 组件完成4组.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中利
河北
力能新
能源有
限公司

沙陀子村: 施工人员 25人 装载机 1台
辛房村 19人 装载机 1台 挖机 1台
西营子村 " " " "
干沟老村 6人
外沟门村 " " " " 14人
骡子沟村 10人

其
它
事
项

干沟门: 张学文, 伟工整改。

本日现场监理人员

秦福亭

记录人

秦福亭

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

