

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 10 月 25 日

星期: 一

工程名称: 阜宁通海县海安镇2018年第一批村级光伏电站项目

天气: 晴/多云

气温: 12/-3

监
理
工
作
情
况

1. 沙驼子村、组件板安装3组
2. 头道沟村 汇流箱、逆变器安装完成、防雪池沟开挖结束。
3. 西营子村 三角支架完成300个
4. 骡子沟村 组件板安装3组、小庙子村组件板安装2组
5. 海子沟村 施工设备安装, 明天浇筑。
6. 干沟门、张单文处 桩孔加深结束, 经报验符合设计要求, 今天浇4组、灌注、震捣、符合施工要求。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中利	沙驼子	施工队	16人, 装载机1台
河北	头道沟	施工队	10人 挖机 1台
力能新	西营子		12人
能源有	骡子沟		13人 装载机 1台
限公司	干沟开		20 装载机 1台

其
它
事
项

天子精煤、监理提醒施工方注意用火、动火安全。

本日现场监理人员

秦福章

记录人: 秦福章

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表

监制



由 扫描全能王 扫描创建