

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 26 日

星期: 五

工程名称: 平遥县2018年第一批村级光伏扶贫电站项目

天气: 晴

气温: 12/-7

监 理 工 作 情 况	1. 沙驼子村、电气施工、电缆沟挖沙盖砖、组件板安装 2. 干沟门、不合格的梳整顶、今日浇6组 3. 西营子村 支架安装完成 4. 骡子沟村 组件板安装6组。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	中利 河北 力能新 能源有 限公司	沙驼子村 施工人员 12人, 装载机1台 干沟门 20人 装载机1台, 挖机1台 西营子 12人 骡子沟 13人 装载机1台
其 它 事 项	今天风大、监理提醒施工方组件板安装注意安全。	
本日现场监理人员	秦 裕 丰	
记录人	秦 裕 丰	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版承

江苏省住房和城乡建设厅



由 扫描全能王 扫描创建