

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 27 日

星期: 六

工程名称: 阜宁满族自治县2018年第一批扶贫光伏扶贫电站项目

天气: 晴/大风

气温: 11/-3

监
理
工
作
情
况

1. 沙驼子村 电缆沟报验, 符合施工要求, 组件板安装3组, 逆变器开箱
2. 西营子村, 支架安装结束, 完成1MW。
3. 骡子沟村 组件板安装4组。
4. 头道沟村. 光伏电缆放线, 防雷接地焊接。
5. 干沟尧 组件板安装5组。
6. 干沟门, 张学文, 浇筑5组, 防雷接地沟开挖, 已报验。

施
工
情
况

施工单位	施 工 内 容 及 进 度
中利 河北 力能新 能源有 限公司	沙驼子: 施工人员 15人 西营子: 施工人员 18人 装载机1台 头道沟: 施工人员 12人 挖机 1台 骡子沟: 施工人员 22人 装载机 1台 干沟尧: 施工人员 6人 干沟门 施工人员 21人 装载机1台, 挖机 1台

其
它
事
项

由于天气干燥, 防雷接地焊, 监理提醒施工注意安全动火
大风蓝色预警, 监理通知各施工点注意大风带来安全隐患。

本日现场监理人员

秦福章

记录人: 秦福章

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

