

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 30 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 10/-6

工程名称: 丰宁满族自治县2018年第一批村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理项目领导来小坝子乡检查工作, 共三个施工点, 沙驼子、海子沟、富二营, 当领导检查富二营村时发现, 组件板安装是有波浪式, 不平整, 已联系总包方。 2. 沙驼子村光伏电缆布线, 完成30组, 6逆变器。 3. 骡子沟、组件板安装结束, 完成0.5MW。 4. 西营子 组件板安装2组 5. 小庙子 组件板安装6组 6. 海子沟 基础沉台浇筑 7. 富二营村 组件板安装10组 8. 外沟门, 张学文、浇筑结束, 完成1300根1MW 9. 选营村, 沉台基础开挖完成。 10. 头道沟已具备并网 11. 干沟免组件安装4组		
施 工 情 况	施工单位 中利河北力能新能源有限公司	施 工 内 容 及 进 度 沙驼子: 电气施工人员 4人 骡子沟: 施工人员 18人 装载机1台 西营子村: 施工人员 11人 小庙沟: 施工人员 22人 海子沟: 施工人员 16人 装载机1台 富二营: 施工人员 23人 装载机1台, 挖机1台 张学文处: 施工人员 4人 挖机1台 选营村: 施工人员 6人	
其 它 事 项	富二营 组件板安装问题, 已通知总包方明天到现场处理。		
本日现场监理人员		秦福章	
记录人 秦福章		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建