

监 理 日 志 ()

天气: 晴
气温: 15/-3

日期: 2018 年 10 月 1 日

星期: 一

工程名称: 丰宁满族自治县2018年第一批村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 沙驼子村汇流箱、逆变器安装完成 2. 富二营村组件板安装8组 3. 辛房村 支架安装7组 4. 干沟老村组件板安装4组 5. 干沟老村新增地块、浇灌324个、打孔360个 6. 海子沟村沉台浇筑15个、二次浇筑65个 7. 选营村 基础沉台、 浇筑 100个、次80个 8. 小庙子村 组件板安装9组 9. 螺子沟村 组件安装已完成 10. 西营子村 支架已完成。											
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th><th>施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8">中利 河北 力能新 能源有 限公司</td><td>富二营村 施工人员 16人</td></tr> <tr> <td>辛房村 施工人员 11人</td></tr> <tr> <td>干沟老 施工人员 6人</td></tr> <tr> <td>干沟老新增 施工人员 29人 打孔机2台、装裁机1台</td></tr> <tr> <td>海子沟村 施工人员 15人 装裁机1台</td></tr> <tr> <td>选营村 施工人员 21人 装裁机3台 挖机1台</td></tr> <tr> <td>螺子沟村 施工人员 18人</td></tr> <tr> <td>西营子村 施工人员 11人</td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	中利 河北 力能新 能源有 限公司	富二营村 施工人员 16人	辛房村 施工人员 11人	干沟老 施工人员 6人	干沟老新增 施工人员 29人 打孔机2台、装裁机1台	海子沟村 施工人员 15人 装裁机1台	选营村 施工人员 21人 装裁机3台 挖机1台	螺子沟村 施工人员 18人	西营子村 施工人员 11人
施工单位	施 工 内 容 及 进 度											
中利 河北 力能新 能源有 限公司	富二营村 施工人员 16人											
	辛房村 施工人员 11人											
	干沟老 施工人员 6人											
	干沟老新增 施工人员 29人 打孔机2台、装裁机1台											
	海子沟村 施工人员 15人 装裁机1台											
	选营村 施工人员 21人 装裁机3台 挖机1台											
	螺子沟村 施工人员 18人											
	西营子村 施工人员 11人											
其 它 事 项	富二营组件板不平的问题, 已通知总包方, 监理责令总包尽快处理。											
本日现场监理人员	秦翔宇											
记录人: 秦翔宇	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):											

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监



由 扫描全能王 扫描创建