

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 02 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 1-13℃

工程名称: 丰宁县村级光伏电站扶贫项目

监
理
工
作
情
况

到施工现场巡视检查。
大河东村施工现场,施工人员没有佩戴安全帽。
干温洞部分光伏电站标识(号码管)未套上,表箱
进线管固定不牢,封堵没做。要求总包单位,在送电
并网前,做好封堵工作。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

河
如
力
能

大河东村 18人浇筑立柱基础。
干温洞村 8人安装组件。

其
它
事
项

本日现场监理人员

张光林

记录人:

张光林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建