

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 2 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 13/-1

工程名称: 丰宁满族自治县2018年第一批村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 干沟亮新增、浇筑完成231个,打桩240个。 2. 沙驼子村,并网电缆终端制作。 3. 干沟亮村,支架安装6组,组件板安装2组。 4. 沟子沟村,浇筑沉台220个,二次浇灌140个。 5. 辛房村 组件板安装3组,支架安装7组。 6. 干沟门,张学文三角架组装完成,安装3组。 7. 小庙孙村,组件板安装5组。 8. 魏子沟、头道梁,具备并网条件 9. 西营子,组件板安装5组	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	中利河北力能新能源有限公司 小庙孙 施工人数 22人,装载机1台 西营子 施工人数 20人 干沟门,新增 21人 装载机1台 沟子沟 施工人数 15人 装载机1台 造营村 施工人数 21人 装载机3台、挖机1台 张学文: 1149 24人 装载机1台 富二营 16人	
本日现场监理人员: 李福章		
记录人: 李福章		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建