

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 4 日

星期: 六

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

天气: 阴/小雪

气温: 6/-2

监 理 工 作 情 况	1. 张崇文: 干沟门: 组件板安装2组, 支架安装2组。 2. 选营村: 一次浇筑300个, 二次浇筑200个 3. 干沟老, 干沟老新增, 小庙子, 沟子沟, 西营子, 羊房集, 田下 雪, 无法施工	
施 工 情 况	施工单位 中利 河北 力能新 能源有 限公司	施 工 内 容 及 进 度 干沟门: 张崇文, 施工人员 15人
其 它 事 项	天降大雪, 监理督促各施工单位注意检查保温, 防止冻害, 并要求能施工的单位注意施工安全。	
本日现场监理人员 秦福章		
记录人 秦福章		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版版

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建