

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 04 日

天气: 雪

星期: 日

气温: -2-6℃

工程名称: 丰宁县村级光伏电站扶贫项目

监
理
工
作
情
况

到施工现场查看施工情况:
因天气原因王家湾、五队外无人施工。冒哈金、干温沟
安装组件时, 注意注意安全。(雨天路滑)
大河东村浇筑基础时, 要求做好防冻措施。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

河
北
力
能

冒哈金 8人安装组件, 共完成30组。接地环网焊接完成
干温沟回填基础坑。 8人安装组件。
大河东村 18人浇筑立柱基础。

其
它
事
项

本日现场监理人员

段光林

记录人: 段光林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建