

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 6 日

星期: 一

天气: 多云
气温: 8/-6

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 沙驼子并网终端制作完成。 2. 张掌文, 组件板安装2组, 支架安装4组。 3. 沟子沟, 基础桩浇灌完成, 经报验后回填。 4. 平沟亮, 支架安装2组。 5. 干沟亮新增, 浇桩结束, 完成1372根1MW。 6. 西营子, 组件板安装6组。 7. 小庙子, 组件板安装结束完成0.5MW。 8. 选营村, 基础桩浇灌结束694根, 完成0.5MW。 9. 辛房村因大雪覆盖, 无法施工。 10. 富二营村, 组件板安装结束, 完成0.5MW。		
施 工 情 况	施工单位 中利 河北 力能新 能源有 限公司	施 工 内 容 及 进 度 张掌文 施工人员 10人, 装载机 1台 沟子沟, 施工人员 11人 挖机 1台 干沟亮新增 46人 装载机 1台 西营子村 施工人员 8人 小庙子村 施工人员 11人 选营村 施工人员 60人 挖机 1台 富二营村 施工人员 16人 装载机 1台	
其 它 事 项	1. 干沟亮新增, 浇桩完成。2. 小庙子组件板完成。 3. 富二营组件板安装完成。		
本日现场监理人员		李福亭	
记录人		李福亭 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅



由 扫描全能王 扫描创建