

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 05 日

星期: 一

天气: 晴
气温: 12-8℃

工程名称: 丰宁县村级光伏电站扶贫项目

监 理 工 作 情 况	副施工队现场查看施工进度情况: 冒哈气回填电缆沟时, 要求施工单位将沟内的大石块需清理: 立管扶正, 并做好电缆的保护。平温沟安装组件时, 要注意组件安装水平。大河东村砌箱变基础时预埋套管没有做防水, 要求施工单位整改。	
施 工 情 况	施工单位 河北能	施工内容及进度 冒哈气 4人敷设光伏电缆。 4人接12流箱电缆。 3人回填电缆沟。 平温沟 14人安装组件。 大河东村 4人砌箱变基础墙。 8人安装组件支架。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		段光林
记录人: 段光林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建