

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 7 日

星期: 三

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

天气: 多云

气温: 9/-7

监
理
工
作
情
况

1. 沙驼子村 组串开路电压检测, 840V正常。
2. 张学文, 整改3组, 檩条装2组, 基础整改2组。
3. 干沟亮 组件板安装5组。
4. 苏家店, 干沟门, 桩基矫正, 三角铁架组装。
5. 辛房村, 支架安装5组, 组件板安装2组。
6. 西营子村 组件板安装6组。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中利	沙驼子	施工人员	11人	
河北	干沟门新增	施工人员		
力能新	苏家店, 干沟门	施工人员	13人	装载机1台
能源有	干沟亮	施工人员	8人	
限公司	辛房村	施工人员	16人	
	西营子村	施工人员	10人	装载机1台

其
它
事
项

天气晴好, 监理督促施工方尽快施工。

本日现场监理人员

秦福丰

记录人: 秦福丰

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅



由 扫描全能王 扫描创建