

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 08 日

星期: 11

天气: 晴
气温: 24-16

工程名称: 丰宁县2017第一批光伏电站扶贫项目

1. 大河东: 五个箱变基础构造柱整改完成, 接地扁铁焊接规范.
2. 干温沟已达到并网要求.
3. 冒哈气已达到并网要求.
4. 王家营已达到并网要求.
5. 五员外已达到并网要求.

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	河北力能	1. 大河东: 30人散料, 三角架安装, 10人安装檩条, 组件, 5组. 2. 冒哈气: 10人安装组件, 6人做电气. 3. 干温沟: 12人汇流箱, 逆变器接线.

其它事项: 开关柜基础位置没有确定.

本日现场监理人员: 王洪伟

记录人: 王洪伟 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

