

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 8 日

天气: 晴
气温: 11/-5

星期: 四
工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 选管、拉基础和防雷接地沟报验, 尺寸及接地沟符合设计要求 2. 小庙子、组件板安装结束、防雷接地, 符合设计要求 3. 苏家店干沟门、组件板运送有材料、三角支架组装。 4. 西营子 组件板安装 7 组 5. 茅房村 支架安装 3 组、组件板安装 3 组 6. 张营文: 拉基整改 6 组、组件板安装 6 组。		
施 工 情 况	施工单位 中利 河北 力能新 能源有 限公司	施 工 内 容 及 进 度 小庙子 施工人次 6 人 苏家店 施工人次 10 人 装载机 1 台 西营子 施工人次 10 人 茅房 施工人次 16 人 干沟门新增 施工人次 16 人 装载机 1 台 挖机 1 台	
其 它 事 项			
本日现场监理人员 秦福章			
记录人: 秦福章		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建