

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 09 日

天气: 晴
气温: -7-9℃

星期: 五

工程名称: 丰宁县2017第一批光伏扶贫项目

监
理
工
作
情
况

1. 大河东支架安装10组, 箱变基础抹灰, 开关柜基础开挖, 接地扁铁焊接
2. 17营三角架安装346组, 檩条安装28组, 配件安装6组
3. 王营, 安营浇筑完成
4. 老羊圈支架, 组件安装
5. 石峪河, 留子号接地, 焊接

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

1. 大河东: 50人施工
2. 老羊圈 30人施工
3. 石峪河 7人施工
4. 王营 12人施工

其
它
事
项

箱变基础悬挑板设计已变更

本日现场监理人员

王洪伟

记录人: 王洪伟

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建