

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 10 日

天气: 晴天

星期: 六

气温: 18.1-28.1

工程名称: 丰宁县2017第一批光伏电站扶贫项目

监 理 工 作 情 况

1. 大河东支架安装10组, 组件安装8组, 箱变基础抹灰, 接地扁铁焊接, 开关站基础, 钢筋加工, 加工规范.
2. 干湿沟电气施工, 接地扁铁焊接, 焊接规范.
3. 王家营, 王员外, 冒合气, 电气施工.
4. 老羊圈: 支架安装, 12组, 组件安装10组, 直落电缆敷设.
5. 孤石: 由于支架材料不全, 支架还没有安装.

施 工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

河 北 力 能
常 州 天 合

1. 大河东: 50人施工.
2. 干湿沟, 王家营, 冒合气, 王员外: 25人施工.
3. 老羊圈: 30人施工.

其 它 事 项

王员外由于村民阻工, 还有几组组件未安装, 协调未果.

本日现场监理人员

王 洪 伟

记录人: 王洪伟

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

